


INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateur	Val.	Cible
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	92%	≥85
OT préparation <1 mois	100%	≥80
OT préparation 1mois< <3mois	0%	≤15
OT préparation >3 mois	0%	≤5
OT planification <1 mois	100%	≥80
OT planification 1mois< <3mois	0%	≤15
OT planification >3 mois	0%	≤5
OT exécution <1 mois	100%	≥80
OT exécution 1mois< <3mois	0%	≤15
OT exécution >3 mois	0%	≤5
Performance Graissage	100%	≥95
Performance Inspection	100%	≥95
Performance Systématiques	100%	≥85

INDICATEURS DE QUALITÉ

Indicateur	Val.	Cible
Taux d'approbation des Avis	100%	≥95
OT LANC ESTIME	100%	≥100
Backlog préparation caractérisé	100%	≥100
Backlog planification caractérisé	100%	≥100
OT CONFIME	100%	≥100
OT_COR_EGAL	95%	≥100
OT Fiabilité	100%	≥100
Total Avis de Panne	100%	≥100

ANOMALIES PAR INDICATEUR



PLAN D'ACTION — 4 INDICATEUR(S) EN ANOMALIE

Indicateur	Valeur	Cible	Anom.	Responsable	Action corrective
OT exécution <1 mois	100%	80%	47	Chef d'Atelier	Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	92%	85%	12	Chef d'Atelier	Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO).
OT_COR_EGAL	95%	100%	7	Agent de Saisie	Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
Performance Systématiques	100%	85%	4	Chef d'Atelier	Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.

ÉVOLUTION S38 (18/09) → S39 (25/09) — SF1-RTSP

SCORE PERFORMANCE

100.0%

S38 (18/09) : 100.0% = stable

SCORE QUALITÉ

100.0%

S38 (18/09) : 87.5% ▲ +12.5 pt

TOTAL ANOMALIES


70

S38 (18/09) : 26 ▲ +44

INDICATEURS EN ANOMALIE

4

sur 21 suivis



Performance — valeur de l'indicateur

S38 (18/09)	S39 (25/09)	Écart
Réalisation correctif (≥85)	92%	▼ -7.5
Prépa <1m (≥80)	100%	=
Prépa 1-3m (≤15)	0%	=
Prépa >3m (≤5)	0%	=
Planif <1m (≥80)	100%	=
Planif 1-3m (≤15)	0%	=
Planif >3m (≤5)	0%	=
Exéc <1m (≥80)	100%	=
Exéc 1-3m (≤15)	0%	=
Exéc >3m (≤5)	0%	=
Graissage (≥95)	100%	=
Inspection (≥95)	100%	▲ +1.0
Systématiques (≥85)	100%	▲ +0.4


Cible entre parenthèses ; pour « ≤ » une baisse est une amélioration. ▲ amélioration · ▼ dégradation. S = dernière extraction, S-1 = dernière extraction de la semaine précédente.

Qualité — valeur de l'indicateur

S38 (18/09)	S39 (25/09)	Écart
Approbation avis (≥95)	100%	=
OT estimés (≥100)	100%	=
Backlog prépa (≥100)	100%	=
Backlog planif (≥100)	100%	=
OT confirmés (≥100)	100%	=
Coûts égaux (≥100)	95%	▼ -3.4
Fiabilité (≥100)	100%	=
Avis panne (≥100)	100%	=

BACKLOG CARACTÉRISATION — extraction du 25/09/2026

Préparation



Code	Signification	Nb OT	%
ATPD	Attente PDR	0	0%
ATMR	Attente marché	0	0%
ATRS	Attente ressources	39	100%
ATMO	Attente moyens ou Outillage	0	0%
ATER	Attente équipement de rechange	0	0%
Total		39	100%

Planification

Aucun OT caractérisé.

Code	Signification	Nb OT	%
ATEI	Attente arrêt équipement ou Installation	0	0%
ATAL	Attente arrêt ligne	0	0%
ATAS	Attente arrêt site	0	0%
AGAR	Attente grand arrêt de révision	0	0%
ATHS	Attente HSE	0	0%
Total		0	0%

Nombre total traité : il compare deux extractions enregistrées du backlog caractérisation ; une seule est disponible pour l'instant — il sera calculé automatiquement à la prochaine extraction.