


■ INDICATEURS DE PERFORMANCE

■ INDICATEURS DE QUALITÉ

■ ANOMALIES (PÉRIODE SÉLECTIONNÉE)

Indicateur	Val.	Cible	Indicateur	Val.	Cible
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	100%	≥85	Taux d'approbation des Avis	100%	≥95
OT préparation <1 mois	100%	≥80	OT LANC ESTIME	100%	≥100
OT préparation 1mois< <3mois	0%	≤15	Backlog préparation caractérisé	100%	≥100
OT préparation >3 mois	0%	≤5	Backlog planification caractérisé	100%	≥100
OT planification <1 mois	100%	≥80	OT CONFIME	100%	≥100
OT planification 1mois< <3mois	0%	≤15	OT_COR_EGAL	100%	≥100
OT planification >3 mois	0%	≤5	OT Fiabilité	100%	≥100
OT exécution <1 mois	100%	≥80	Total Avis de Panne	100%	≥100
OT exécution 1mois< <3mois	0%	≤15			
OT exécution >3 mois	0%	≤5			
Performance Graissage	100%	≥95			
Performance Inspection	100%	≥95			
Performance Systématiques	100%	≥85			



SUIVI SPARKLINES PAR POSTE DE TRAVAIL

Données historiques insuffisantes. Au moins 2 périodes enregistrées sont nécessaires.

PLAN D'ACTION — INDICATEURS EN ANOMALIE (3)

Indicateur	Valeur	Cible	Écart	Nécessité action	Responsable	Action corrective
OT_COR_EGAL	100%	100%	-0.2%	✓ Oui	Agent de Saisie	Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	100%	85%	+15.0%	✓ Oui	Chef d'Atelier	Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO).
OT exécution <1 mois	100%	80%	+20.0%	✓ Oui	Chef d'Atelier	Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.