


INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateur	Val.	Cible
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	100%	≥85
OT préparation <1 mois	100%	≥80
OT préparation 1mois< <3mois	0%	≤15
OT préparation >3 mois	0%	≤5
OT planification <1 mois	100%	≥80
OT planification 1mois< <3mois	0%	≤15
OT planification >3 mois	0%	≤5
OT exécution <1 mois	100%	≥80
OT exécution 1mois< <3mois	0%	≤15
OT exécution >3 mois	0%	≤5
Performance Graissage	100%	≥95
Performance Inspection	100%	≥95
Performance Systématiques	100%	≥85

INDICATEURS DE QUALITÉ

Indicateur	Val.	Cible
Taux d'approbation des Avis	100%	≥95
OT LANC ESTIME	100%	≥100
Backlog préparation caractérisé	100%	≥100
Backlog planification caractérisé	100%	≥100
OT CONFIME	100%	≥100
OT_COR_EGAL	100%	≥100
OT Fiabilité	100%	≥100
Total Avis de Panne	100%	≥100

ANOMALIES PAR INDICATEUR



PLAN D'ACTION — 3 INDICATEUR(S) EN ANOMALIE

Indicateur	Valeur	Cible	Anom.	Responsable	Action corrective
OT exécution <1 mois	100%	80%	4	Chef d'Atelier	Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
Performance Inspection	100%	95%	2	Chef d'Atelier	Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
Performance Systématiques	100%	85%	2	Chef d'Atelier	Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.

ÉVOLUTION S38 (18/09) → S39 (25/09) — SF1-EPP1

SCORE PERFORMANCE

100.0%

S38 (18/09) : 92.3% ▲ +7.7 pt

SCORE QUALITÉ

100.0%

S38 (18/09) : 87.5% ▲ +12.5 pt

TOTAL ANOMALIES


8

S38 (18/09) : 277 ▼ -269

INDICATEURS EN ANOMALIE

3

sur 21 suivis



Performance — valeur de l'indicateur

S38 (18/09)	S39 (25/09)	Écart
99%	Réalisation correctif (≥85)	100% ▲ +0.6
100%	Prépa <1m (≥80)	100% =
0%	Prépa 1-3m (≤15)	0% =
0%	Prépa >3m (≤5)	0% =
100%	Planif <1m (≥80)	100% =
0%	Planif 1-3m (≤15)	0% =
0%	Planif >3m (≤5)	0% =
100%	Exéc <1m (≥80)	100% =
0%	Exéc 1-3m (≤15)	0% =
0%	Exéc >3m (≤5)	0% =
100%	Graissage (≥95)	100% =
90%	Inspection (≥95)	100% ▲ +9.4
99%	Systématiques (≥85)	100% ▲ +0.4

Cible entre parenthèses ; pour « ≤ » une baisse est une amélioration. ▲ amélioration · ▼ dégradation. S = dernière extraction, S-1 = dernière extraction de la semaine précédente.

BACKLOG CARACTÉRISATION — extraction du 25/09/2026

	Code	Signification	Nb OT	%
Préparation	ATPD	Attente PDR	0	0%
	ATMR	Attente marché	0	0%
	ATRS	Attente ressources	0	0%
	ATMO	Attente moyens ou Outillage	0	0%
	ATER	Attente équipement de rechange	0	0%
Total			0	0%

Aucun OT caractérisé.

Qualité — valeur de l'indicateur

S38 (18/09)	S39 (25/09)	Écart
100%	Approbation avis (≥95)	100% =
100%	OT estimés (≥100)	100% =
100%	Backlog prépa (≥100)	100% =
100%	Backlog planif (≥100)	100% =
100%	OT confirmés (≥100)	100% =
99%	Coûts égaux (≥100)	100% ▲ +0.7
100%	Fiabilité (≥100)	100% =
100%	Avis panne (≥100)	100% =

Planification

Aucun OT caractérisé.

Code	Signification	Nb OT	%
ATEI	Attente arrêt équipement ou Installation	0	0%
ATAL	Attente arrêt ligne	0	0%
ATAS	Attente arrêt site	0	0%
AGAR	Attente grand arrêt de révision	0	0%
ATHS	Attente HSE	0	0%
Total		0	0%

Nombre total traité : il compare deux extractions enregistrées du backlog caractérisation ; une seule est disponible pour l'instant — il sera calculé automatiquement à la prochaine extraction.